



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA		Data: 07/03/2023
		Hora: 09h
Tema: Condicionantes do Processo Administrativo nº 1.496/2020		
Local: Secretaria de Governo		
PARTICIPANTES	Assinatura	
Prefeitura		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Andrea Gomes de Lacerda		
Bruna da Silva Lopes		
Samarco		
Wilson Thibes Pisani Júnior		
Daniel Cursi Nazareth		
Marcelo Mol Pereira		
Jaqueline Pysklevitz		
Gustavo Augusto de Almeida Castro		
Aline Gonçalves Braga		
<p>Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas, de forma presencial, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da empresa Samarco para alinhamento quanto as condicionantes dispostas no Processo Administrativo SLA nº 1.496/2020 – LOC Fazenda Floresta. Inicialmente o Sr. Mauro Pereira Martins, Prefeito Municipal, agradeceu a presença de todos e enfatizou sobre a importância do retorno das reuniões mensais de acompanhamento das obras.</p>		
Cond. 11.3 ETE Santana do Deserto	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro explanou sobre as obras listadas como prioridades para o Município, conforme Ofícios 05/2022 e 115/2022, indagando sobre o retorno das mesmas.</p> <p>Samarco: O Sr. Gustavo informou que a empresa de infraestrutura está em fase final de contratação, tendo sua previsão de mobilização já em março/2023. Nesse sentido, após mobilização da empresa será procedido o início da reforma do calçamento, bem como a</p>	



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>implantação do sistema de esgotamento sanitário da comunidade, o que dar-se-á de forma concomitante. (Data de início: 16/03/2023)</p>
<p>Cond. 13.2.2 ETA rural em Santana</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro destacou sobre sua preocupação quanto ao período de seca que se aproxima e o fato de ainda não ter se iniciado a obra da ETA de Santana. Evidenciou, ainda, que após recebida comunicação da Fundação Renova quanto a interrupção do abastecimento por caminhão pipa, manifestou sua negativa, tendo em vista não ter sido implementado a Estação de Tratamento de Água da comunidade.</p> <p>Samarco: Está prevista no mesmo escopo supracitado, com início previsto ainda no primeiro semestre de 2023. (Data de início: 20/04/2023)</p>
<p>Cond. 13.4.3 Calçamento de São José Entre Montes (Tapera)</p>	<p>Prefeitura: Questionou sobre a pavimentação/calçamento, drenagem e implantação de <i>guard rail</i> na estrada de São José Entre Montes (Tapera).</p> <p>Samarco: Previsto também no primeiro semestre de 2023. (Cronograma/Implantação: 22/04/2023)</p>
<p>Cond. 13.4 Pavimentação Estradas Rurais</p>	<p>Prefeitura: Previsão da pavimentação/calçamento das demais estradas rurais.</p> <p>Samarco: Pavimentação/calçamento de Tapera/Funil/Santana com previsão de início no primeiro semestre de 2023. Pavimentação Marimbondo/Matadouro/Jorge previsão no segundo semestre de 2023. A empresa verificará sobre a possibilidade de revestimento primário da estrada de acesso no Jaracatiá ainda este ano.</p> <p>Prefeitura: Os locais em que for necessário cortes de talude ou de regularização fundiária, restou solicitado o envio com antecedência a demanda para a prefeitura, visando não gerar atrasos durante as obras.</p> <p>Samarco: Ciente.</p>

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials: Damell, P, g, @, @, and a large stylized signature.



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro enfatizou que priorizou as obras dos locais mais atingidos pelo desastre, destacando que a mora existente gera mais transtornos e frustrações aos moradores das comunidades.</p> <p>Samarco: Ciente.</p>
<p>63.1 Drenagem e Pavimentação Urbana.</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro explanou sobre o relatório que o time da engenharia da prefeitura está construindo sobre os problemas encontrados após entrega do calçamento da pavimentação urbana de Rio Doce, como canaletas fissuradas, grelhas rompidas, entre outros, sendo que brevemente será protocolado junto a Samarco para devidas providências.</p> <p>Samarco: Ciente.</p>
<p>Cond. 55.25 Reforma das Pontes Santo Antonio e Ponte da Amizade.</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro questionou sobre a recuperação da Ponte de Santo Antônio, visto que a mesma se encontra até o momento somente com o paliativo que foi feito.</p> <p>Samarco: A obra será feita, caso o paliativo dê algum problema antes da obra final o mesmo será refeito, quantas vezes se fizerem necessário até a finalização da obra pactuada. (Cronograma/Implantação: 16/03/2023).</p>
<p>Cond. 55.9 Campo de Santana</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro explanou que a obra do Campo que não foi iniciada e solicitou informação.</p> <p>Samarco: Informou que é preciso ser resolvido a pendência do terreno para dar continuidade.</p> <p>Prefeitura: No que versa a questão fundiária, há necessidade que a Samarco envie o Memorial Descritivo e Planta para processo de desapropriação.</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo informou que irá enviar para a equipe da prefeitura os documentos solicitados para processo de desapropriação, para assim realizar início da obra.</p>

Domulc

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

<p>13.4.2 Calçamento Santana do Deserto</p>	<p>Samarco: Início de execução primeiro semestre 2023.</p> <p>Prefeitura: Solicitou começar o calçamento da Igreja em sentido a Fazenda Floresta, visando que no mês de julho acontece a típica Festa de Sant'Ana trazendo uma visitação considerável tanto no dia da festa quando antecedendo a mesma com a tradicional Caminhada, assim evitando possíveis transtornos durante as festividades.</p> <p>Samarco: Ciente.</p>
<p>Alinhamentos Finais</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro questionou sobre o ofício 68/2023, solicitando resposta quanto ao Caminhão Limpa Fossa que foi pedido durante Reunião, em 17 de fevereiro de 2022, onde a empresa realizou apresentação de uma nova proposta quanto a Condicionante 13.6.</p> <p>Samarco: Está em estudo de viabilidade técnica pela Samarco.</p> <p>Prefeitura: Manifestou preocupação em relação a contratação de mão de obra local e os últimos acontecidos com a terceirizada da Samarco.</p> <p>Samarco: O ocorrido foi uma falha de gerenciamento da empresa e a mesma já foi informada. Informou ainda que para as reformas previstas nos escopos das obras serão contratadas mais 02 empresas locais.</p> <p>Prefeitura: Solicitou possibilidade de antecipar para o 1º semestre a reforma do Múltiplo Uso.</p> <p>Samarco: A mesma está prevista para o segundo semestre de 2023.</p> <p>Prefeitura: Solicitou que a Samarco envie uma data prevista para início, visando uma organização pela Prefeitura quanto a agenda de uso para eventos da população que ocorre no local durante o ano.</p> <p>Samarco: Ciente.</p>
<p>Encaminhamentos:</p>	<p>-Prefeitura enviar decreto da ADME;</p>

Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'AB' and 'AB'.

Handwritten signature 'Daniel C' and other illegible marks in blue ink.



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>-Samarco enviar documentação para Regularização Fundiário do terreno do Campo de Santana;</p> <p>-Próxima Reunião, última quinta-feira do mês de abril, 27/04/2023 às 9hras;</p> <p>-Acordado em voltar com as reuniões mensais, toda última quinta-feira do mês apartir de abril/2023 para acompanhamento das obras.</p>
Relator(a): Helimara Cristina Trindade	

[Handwritten signatures]
Daniel
R

[Handwritten signature]
B1

[Handwritten signature]
W

[Handwritten signature]