



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



ATA		Data: 06/07/2023
		Hora: 09h30
Tema: Condicionantes do Processo Administrativo nº 1.496/2020		
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura		
PARTICIPANTES	Assinatura	
Prefeitura		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Andréa Gomes de Lacerda		
Karina Lopes Moreira		
Bruna da Silva Lopes		
José Mauricio Pereira da Silva		
Bruno Henrique Dias Pereira		
Elaine Anastácio		
Samarco		
Aline Gonçalves Braga		
Pedro Henrique De Paoli		
Everton de Passos		
Gustavo Castro		
Marcelo Mol Pereira		
Maria Jucimária		
Wilson Thibes Pisani Júnior		
<p>Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da empresa Samarco Mineração S. A. para o acompanhamento mensal quanto as condicionantes dispostas no Processo Administrativo SLA nº 1.496/2020 – LOC Fazenda Floresta. Inicialmente, o Sr. Mauro Pereira Martins, Prefeito Municipal, agradeceu a presença de todos, passando-se a análise dos seguintes pontos:</p>		
<p>Posicionamento referente ao Ofício nº 286/2023</p>	<p>Samarco: O Sr. Marcelo Mol apresentou retorno quanto as pautas elencadas no Ofício nº 286/2023/PMRD, informando que o procedimento suscitado em vistoria <i>in loco</i> pela Prefeitura referente a utilização de pó de pedra nas áreas em que foram identificados desprendimentos do calçamento de pedra será aplicado em determinado espaço em caráter experimental, já tendo solicitado a</p>	



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>realização do procedimento pela Sra. Ana Cristina. Evidenciou, ainda, quanto a pavimentação do espaço denominado Passeião, relatando que já está sendo verificado o que ocorreu e que procederão os ajustes necessários. Referente ao caminhão limpa fossa e os projetos em 3D para projeção, explanou que ainda não tem retorno sobre o tópico. No que tange aos banheiros públicos situados à Rua Salvador Real, em que fora solicitado a reforma em decorrência das modificações ocorridas no projeto do passeio, informou que estão procedendo o levantamento para avaliação da reforma. Concernente ao apoio para a Festa de S'antana solicitado no Ofício nº 210/2023/PMRD, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de julho, informou que disponibilizará dois geradores. Por fim, evidenciou que as informações supracitadas serão formalizadas através de ofício.</p> <p>Prefeitura: Em relação a caminhada de Santana, o Sr. Rodrigo indagou sobre a possibilidade de apoio no transporte para a volta dos romeiros até a sede, conforme solicitado no ofício.</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo verificará a possibilidade de atendimento.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Rodrigo questionou, ainda, sobre a possibilidade de disponibilização das tendas para a Festa de Santana, conforme suscitado no Ofício.</p> <p>Samarco: Sr. Marcelo informou que irá avaliar e manifestará retorno sobre a questão. O Sr. Wilson Tibes relatou que já foram doadas algumas tendas, em atendimento a condicionante.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Karina sublinhou que as tendas doadas não atendem o evento todo e solicitou novamente apoio em relação as tendas.</p>
<p>Condicionante 12.4.2</p>	<p>Samarco: Passando a apresentação, o Sr. Gustavo discorreu sobre a evolução do calçamento na Comunidade de Santana, tendo como avanço de 20,3%, lembrando que estão seguindo as diretrizes acordadas com a Prefeitura com foco na Festa de Santana. O Sr. Marcelo enfatizou que conseguirá entregar parte do calçamento pronto até a data acordada, a parte que não conseguir</p>

AKB
Rance
P

Ⓢ
B
H
A

DS
AB

DS
EDP

DS
GL

DS
MJFS

DS
PHDP



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



	realizar a pavimentação irá realizar a sub-base e já deixar no estado de recebimento para finalização da pavimentação, trazendo assim conforto e acessibilidade para os romeiros.
Condicionante 65	Sr. Gustavo relatou que a Fisioterapia já se encontra em fase de revestimento, tendo assim o seu foco para a parte interna, tendo como avanço 50,5%. Deixando claro que a previsão de entrega continua para o dia 22 de janeiro de 2024 podendo acontecer uma antecipação na mesma.
Condicionante 67.1	<p>Samarco: O Sr. Gustavo apontou que as obras estão com um avanço de 69,5% tendo em vista que são 3 obras em uma mesma condicionante, mas deixou claro que a evolução não está grande como gostariam e que a Samarco já está realizando alinhamento com a contratada para solucionar o problema.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro questionou sobre a pavimentação do passeio, relatando sobre o afundamento existente no espaço. O Sr. Rodrigo indagou ainda que o modo que realizaram a pavimentação pode estar ocasionando o afundamento, pois removeram o concreto do local para igualar com a rua e logo em seguida só colocaram areia e iniciou a pavimentação.</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo pontuou que verificará o que ocorreu, garantindo que o espaço será entregue em ótimas condições.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro relatou que no layout do projeto da pista de caminhada é possível verificar o meio fio e perguntou sobre a possibilidade de realizar do outro lado. O Sr. Rodrigo e a Sra. Karina perguntaram quanto a possibilidade de pintá-los de branco e plantar grama no talude da parte de cima.</p> <p>Samarco: Sr. Marcelo manifestou que procederá a avaliação, mas sublinhou que não encontra dificuldades no atendimento.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Bruna relatou que foi verificado a existência de divergências dos projetos com as diretrizes solicitadas pela Prefeitura, tendo sido emitido um laudo pelo Setor de Engenharia sobre o tópico.</p>

DS
ABDS
EDPDS
GLDS
MJFSDS
PHDP

AB
 Gustavo
 Rodrigo
 Karina
 Bruna

Mauro
 Marcelo
 Samarco
 Prefeitura



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>Samarco: O Sr. Marcelo respondeu que as questões serão repassadas para a Sra. Ana Cristina, sugestionando uma reunião para discussão do tema, ficando acordado que seria agendada a referida.</p>
<p>Pendentes de resposta pela Prefeitura</p>	<p>Samarco: O Sr. Gustavo apresentou as pendências relacionadas ao retorno de ofício pela Prefeitura.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Bruna relatou que alguns dos apresentados já encontram-se enviados. Quanto aos demais, restou sugestionado a realização de agenda nos dias 10, 11 e 12 para sanar eventuais dúvidas.</p>
<p>Obras a serem iniciadas</p>	<p>Samarco: O Sr. Aoki realizou apresentação das obras que estão para se iniciar relatando tudo que falta para início das mesmas, relatando que seria necessário um acompanhamento em conjunto, exemplificou que a 55.10.2- Construção/ou reforma sobre o campo de futebol do Matadouro eles ainda não possuem a autorização para entrada no local.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro informou que está realizando as negociações necessárias com o proprietário do terreno.</p> <p>Samarco: Sr. Aoki questionou sobre a condicionante 12.8, a qual se refere ao calçamento de pedra do Caminho de São José, indagando sobre o entendimento da Prefeitura.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro especificou que a pavimentação deverá ser realizada de acordo com a condicionante.</p> <p>Encaminhamento: Restou acordado a realização de reunião com a equipe da Samarco e da Engenharia para alinhar sobre os projetos.</p> <p>Samarco: O Sr. Aoki relatou sobre a resposta da Prefeitura quanto a condicionante referente a ampliação da ponte do rio de Peixe.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Bruna informou que a proposta técnica inicialmente enviada não atende a ampliação suscitada, solicitando o encaminhamento de nova proposta que contemple a dita ampliação.</p>

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Mauro' and several other initials.

DS
AB

DS
EDP

DS
GL

DS
MJS

DS
PHDP



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>Encaminhamento: A questão será abordada na reunião entre os dias 10, 11 e 12 do presente mês.</p> <p>Samarco: O Sr. Gustavo apresentou as obras que serão iniciadas nos próximos 60 dias, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12.2.2 - Implantação da ETA em Santana do Deserto (Estrutura civil). • 12.4.1 - Pavimentação da estrada de acesso à comunidade de Funil. • 11.3 - Implantação da ETE de Santana do Deserto (Estrutura civil). • 12.4.3 - Pavimentação da estrada de acesso à comunidade de Tapera. • 63.3 - Recuperação de Vias Tapera. • 55.9 - Campo de Futebol (Estrutura civil). <p>Prefeitura: A Sra. Bruna indagou sobre a pavimentação das demais estradas vicinais, tendo manifestado preocupação com o período chuvoso.</p> <p>Samarco: O Sr. Gustavo discorreu que provavelmente serão iniciadas no segundo semestre de 2023.</p>
<p>Condicionante 11.1 Recuperação do Manancial do Córrego das Lajes - parte urbana</p>	<p>Samarco: O Sr. Pedro apresentou um panorama geral do andamento da condicionante Córrego das Lajes (trecho urbano), inicialmente falou um pouco sobre extensão, dados e qual empresa realizou o diagnóstico/conceitual. Expôs que inicialmente foi realizada a análise do projeto de contenções elaborado pela PMRD. Apresentou que as proteções das margens não contribuem para sanar ou mitigar o problema de inundação do município. Apresentou a subdivisão dos trechos, medidas e recomendações propostas para esses espaços. Relatou também, que o trecho 8 pode ter a necessidade de aprofundamento, devido à estabilidade, pois há uma complexidade geométrica e de ocupação que impossibilita a garantia da estabilidade na eventualidade de remoção da vegetação.</p>

AB

Brune

PHDP

GL

MJFS

EDP

AB

PHDP

AB

DS
AB

DS
EDP

DS
GL

DS
MJFS

DS
PHDP



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro relatou que para o funcionamento dessa obra será necessário o acompanhamento do Departamento de Engenharia da Prefeitura, discorrendo sobre a importância de visita in loco de cada ponto levantado.</p> <p>Samarco: O Sr. Aoki dissertou que até o trecho 3, a montante da Vila Pelinsari já se tem o projeto técnico detalhado, com proteção de parte da margem direita com muro gabião.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Bruno solicitou o encaminhamento dos projetos e estudos já realizados.</p> <p>Samarco: O Sr. Pedro evidenciou que o estudo hidrológico foi realizado e se comprometeu a enviar as manchas de inundação para a prefeitura. Expressou preocupação para garantir que a obra não piore a situação das inundações, destacando a importância da avaliação das manchas de inundação e das medidas propostas. Ele encerrou a apresentação com as considerações finais, destacando que o foco do trabalho deve ser proteção das margens visando mitigação de processos erosivos. A apresentação realizada será disponibilizada à PMRD.</p>
<p>Disposições Gerais</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro perguntou sobre a possibilidade de estacionar os ônibus na Bacia 1 durante a Festa de Santana.</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo salientou problemas de segurança na Bacia 1, devido à existência de material saturado e risco de ultrapassar limites e quedas. Propôs a utilização da área do restaurante e se comprometeu a avaliar um local ideal.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro questiona sobre o auxílio emergencial.</p> <p>Samarco: Sr. Thibes informou que haverá uma reunião na terça-feira (11/07/2023) para finalizar esse assunto.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro questiona sobre o Plano Diretor do Lago de Candonga - Pacuera. A Sra. Bruna perguntou se o posicionamento da Samarco final seria pela extinção da condicionante.</p> <p>Samarco: O Sr. Thibes relatou as dificuldades em tratar sobre repactuação da condicionante haja vista o momento de reavaliação</p>

AB

Mauro

Thibes

Br

Br

Br

Br

Br

DS
AB

DS
EDP

DS
CL

DS
MJFS

DS
PHDP



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>do TTAC e questões inerentes que estão sendo discutidas no âmbito da Repactuação.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Bruna relata o entendimento da Prefeitura quanto a possibilidade de repactuação da dita condicionante em prol da comunidade, podendo ser realizadas ações de caráter socioambiental.</p> <p>Samarco: Sr. Tibes disse que a Samarco reconhece os danos e impactos ambientais, mas que esse momento é sensível, a maior preocupação é reduzir o impacto de permanência.</p> <p>Após os agradecimentos, a reunião foi encerrada.</p>
Relator (a): Ivana de Castro Gomes	

DS
RB

DS
EDP

DS
GL

DS
MJFS

DS
PHDP