



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

ATA		Data: 26/05/2023
		Hora: 09h
Tema: Condicionantes do Processo Administrativo nº 1.496/2020		
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura		
PARTICIPANTES	Assinatura	
Prefeitura		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Andréa Gomes de Lacerda		
Elaine Anastásio		
José Maurício Pereira da Silva		
Karina Lopes Moreira		
Samarco		
Aline Gonçalves Braga		
Ana Cristina		
Daniel Cursi		
Everton de Passos		
Geraldo Baltin		
Gustavo Augusto de Almeida Castro		
Maria Jucimaria Ferreira Silva		
Rodrigo de Oliveira		
Wilson Thibes Pisani Júnior		
<p>Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da empresa Samarco Mineração S. A. para o acompanhamento mensal quanto as condicionantes dispostas no Processo Administrativo SLA nº 1.496/2020 – LOC Fazenda Floresta. Inicialmente, o Sr. Mauro Pereira Martins, Prefeito Municipal, agradeceu a presença de todos passando-se a análise dos seguintes pontos:</p>		
Samarco	<p>Sra. Ana Cristina questiona sobre a assinatura da ata da reunião do mês passado. Sra. Andréa responde que ata se encontra com o jurídico, para análise de Bruna. Em</p>	



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>relação ao comentário na Ata sobre a passagem molhada na comunidade do Funil ser uma solução definitiva ou não, Rodrigo ressalta que a condicionante se trata da construção de uma ponte.</p>
55.24 Construção de ponte entre Santana do Deserto para Comunidade de Funil.	<p>Samarco: A metodologia adotada inicialmente foi concluída pela Samarco, porém em comum acordo entre as partes, verificou-se a necessidade de nova intervenção de modo que a obra atenda ao objetivo de maneira mais eficiente. Nesse sentido a Samarco está desenvolvendo uma nova alternativa de modo que ela possa oficializada pela PMRD como entregue.</p>
12.4.2 Pavimentação da estrada de acesso à comunidade de Santana do Deserto (limite na Fazenda Floresta)	<p>Samarco: Sr. Gustavo comunicou que as obras de pavimentação iniciaram e estão com um avanço de 7,2%, possuindo duas frentes de serviço, uma começando pela ponta do ginásio e outra pela fazenda Floresta, reforçando ainda que irá começar a passagem das adutoras de água e esgoto concomitantes a obra de calçamento. Previsão do término da obra 19/02/2024.</p>
55.9 Finalização das obras do Campo de Futebol na comunidade de Santana do Deserto.	<p>Samarco: Sr. Gustavo relatou que realizaram o retaludamento e nivelamento da área do campo, tendo como avanço de 9,7%, com a previsão de término em 11/09/2023, esse prazo pode se estender para que aconteça a entrega integral da estrutura.</p> <p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questionou se a obra seria entregue na data indicada contemplando toda estrutura e alambrado.</p> <p>Samarco: Sr. Gustavo responde que foi justamente isso que ele quis deixar claro, que pode ser que aconteça de não entregar na data aprazada.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro solicitou que fosse priorizado a área do Gramado e posteriormente as outras estruturas, como o vestiário.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rodrigo', 'Mauro', and 'Gustavo']

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Rodrigo', 'Mauro', and 'Gustavo']



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>Sr. Rodrigo questionou sobre a possibilidade da Samarco encaminhar os projetos em 3D para apresentação aos moradores da comunidade.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina ficou de verificar a possibilidade de imprimir os projetos em tamanho maior ou fazer um banner. E que seriam disponibilizados os projetos que a Samarco já possui em 3D.</p>
<p>65 Execução do Centro de Fisioterapia de Rio Doce.</p>	<p>Samarco: Sr. Gustavo relatou que a obra se encontra com 43,3% de avanço, possuindo duas frentes de serviços, uma com a platibanda mais avançada e a parte de retaguarda trabalhando com vigas e lajes e na segunda fase já executando sequência com laje e cobertura. Sra. Ana falou que a parte de estrutura metálica está pronta e comunicou que mandou um ofício para a prefeitura pedindo fechamento da rua em um sábado durante duas horas para instalação da mesma, ainda deixou claro que já possui fornecedores para as esquadrias da obra.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro solicitou uma visita “<i>in loco</i>” na terça-feira dia 30/05/2023 na parte da manhã.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina ficou de verificar a possibilidade e dará o retorno através de Maria Jucimaria.</p>
<p>67.1 Implantação do projeto do passeio, portal e gruta na sede.</p>	<p>Samarco: Sr. Gustavo mostrou que a obra está com avanço de 45,3%, mantendo a tendência de entrega para a data já combinada. A Sra. Ana Cristina falou que a parte do passeio está quase concluída, já a parte metálica (treliças e vigas) chegam na segunda-feira e a cobertura por ser mais trabalhosa chega no final de junho, próximo da entrega da obra. Ainda segundo Sra. Ana Cristina, tudo que foi relatado nos ofícios já estão sendo tratado com prioridade.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'Dacore', 'AB', 'Gh', and others.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature 'Maria Jucimaria' in blue ink.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Handwritten signature 'Dacore' in blue ink.]

[Handwritten signature in blue ink.]



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questionou sobre o envio do projeto executivo e as visitas “<i>in loco</i>” que não teve retorno.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina respondeu que gostaria de reunir e marcar uma reunião e logo após realizar a visita. A parte do intertravado que foi relatado no laudo, a Sra. Ana Cristina já está com o laudo de onde foi comprado, contendo todas as características do mesmo. Sobre o Portal Sr. Mauro questionou sobre o acabamento e Sra. Ana Cristina informa que a Samarco também não gostou e já está verificando outra alternativa.</p>
11.1 Recuperação do Córrego das Lajes.	<p>Samarco: Sr. Gustavo questionou sobre a resposta dos ofícios enviados para a prefeitura.</p> <p>Prefeitura: Sra. Elaine manifestou dizendo que a resposta já se encontra pronta, apenas esperando a aprovação do jurídico para ser encaminhada.</p> <p>Sr. Mauro questionou sobre a parte urbana do córrego das lajes, pois os moradores estão cobrando.</p> <p>Samarco: Sr. Gustavo responde que a parte urbana ainda está em análise pela engenharia.</p> <p>Sra. Ana Cristina propôs marcar uma reunião para tratar especificamente do córrego das lajes.</p>
Apresentação de planejamento e cronograma de obras no Município de Rio Doce	<p>Samarco: Sr. Gustavo reforça sobre a lista das obras a se iniciar ainda no primeiro semestre de 2023, conforme apresentação, em anexo.</p> <p>Prefeitura: Sra. Elaine questionou sobre o retorno do caminhão limpa fossa.</p> <p>Samarco: Sr. Wilson informou que a Samarco está avaliando as questões técnicas da solicitação e dará retorno a posteriori.</p> <p>Prefeitura: Sr. José Maurício questionou sobre os projetos incompletos sem informar a largura da pista de rolamento e acostamento.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Gustavo', 'Elaine', 'Wilson', and 'José Maurício']

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>Samarco: Sr. Daniel explicou sobre os processos de licenciamento ambiental caso fosse necessário suprimir os indivíduos arbóreos adjacentes a estrada.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro se posicionou dizendo que a estrada possui condições adequadas para a pavimentação, deixando claro que qualquer mudança em relação a largura da pista poderá ser realizada no decorrer da obra.</p> <p>Samarco: A Sra. Ana informa que, se tiver condições de melhorias, serão analisadas no decorrer das obras.</p> <p>Prefeitura: Sra. Elaine questionou o porquê de o cronograma constar que o projeto da condicionante 12.4.4 está concluído pela Prefeitura Municipal de Rio Doce sendo que não foi protocolado nenhum diagnóstico.</p> <p>Samarco: Sr. Daniel respondeu que irá verificar com os responsáveis e dará um retorno.</p>
55.25.3 Ampliação da ponte do Rio do Peixe	<p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questionou acerca da largura do tabuleiro da ponte, sobre a possibilidade de o tamanho acompanhar largura da pista.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina solicitou que colocasse esse questionamento em ata para possível avaliação.</p>
Pacuera	<p>Samarco: Sr. Daniel informou que o compromisso referente ao PACUERA é uma obrigação legal no âmbito do licenciamento ambiental da UHE Risoleta Neves, junto à SUPRAM-ZM, não cabendo à Samarco a elaboração de tal documento. Informou ainda que será enviado um ofício para Prefeitura sobre o entendimento da Samarco em relação a condicionante.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro questionou se o Consórcio vai assumir a responsabilidade já que não é responsabilidade da Samarco e disse que irá marcar uma reunião com</p>



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>Jaqueline para alinhar sobre esse assunto, mas informou que por parte da prefeitura há possibilidade de repactuação.</p>
<p>Talude de Santana do Deserto</p>	<p>Samarco: Sr. Wilson expôs que para o fechamento total do talude seria necessário a assinatura do termo de aceite e questiona sobre a possibilidade de a prefeitura assinar o termo.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro relatou que poderia encaminhar o termo de aceite, que seria avaliado pelo jurídico e questiona se a responsabilidade passará ser da prefeitura. Sr. José Maurício solicita treinamento para as pessoas selecionadas para o monitoramento do talude.</p> <p>Samarco: Sr. Wilson ficou de providenciar o treinamento.</p>
	<p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questiona sobre os projetos executivos das obras do Passeião, Gruta e Portal, que não foram encaminhados para acompanhamento da obra.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina deixou expresso que semana que vem os projetos impressos e em vídeos serão entregues.</p> <p>Prefeitura: Sr. Rodrigo relatou sobre a pavimentação que afundou, devido a entrada de um caminhão de 20 mil litros de agua com a metade da capacidade.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina disse que o problema já havia sido identificado, mas já foram tomadas as devidas providências.</p> <p>Prefeitura: Sr. José Maurício questionou que toda a cidade foi pavimentada com pó de pedra e o passeião está sendo com areia fazendo com que ocorra abatimentos.</p> <p>Sra. Karina questionou sobre o alinhamento do piso e falou sobre a necessidade de aplicação de algum tipo de</p>

R
Osorio
AD
OS
JK
JK

[Handwritten signature]

Marcos
Jacimonia

[Handwritten signature]

Domício

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>resina pois a coloração dos pavimentos já está desbotando.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina ficou de verificar “<i>in loco</i>”.</p> <p>Sr. Wilson disse que é preciso verificar questões sustentáveis, pois o indicado é evitar resinas impermeabilizantes.</p> <p>Sra. Ana disse que entendeu que seria uma resina para acabamento e que ela vai verificar a possibilidade.</p> <p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questionou sobre a Resposta da prorrogação da Coleta Seletiva.</p> <p>Samarco: Sr. Wilson disse que já está aprovado, prorrogação por 180 dias.</p> <p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questionou sobre o material das lixeiras entregues à prefeitura, pois elas já se encontram danificadas.</p> <p>Samarco: Sr. Wilson relatou que irá verificar com os fornecedores.</p> <p>Prefeitura: Sra. Karina perguntou sobre o andamento dos Projetos do Multiuso e Estação do Engenho.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina relatou que os projetos estão em desenvolvimento, informou já possuir o projeto conceitual do Multiuso, porém não há o projeto em 3D. Sobre o projeto da Estação do Engenho, foi apresentado a prefeitura dois projetos, um com a cobertura e outro sem a cobertura.</p> <p>Prefeitura: Sra. Karina disse que viu apenas um projeto, o que constava a cobertura sobre às ruínas, sem descaracterizar a edificação já existente.</p> <p>Sr. José Maurício questionou sobre o talude do Multiuso e a revegetação com lona, sugeriu que fosse colocado grama.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina disse que essa proposta pode ser avaliada.</p>
--	--

A
Rosineia
M
R
J
D

D

Daniel C



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTÁDO DE MINAS GERAIS

	<p>Prefeitura: Sr. Rodrigo questionou sobre a situação do bota fora e quando seria liberado a máquina para espalhar o material.</p> <p>Samarco: Sr. Rafael informou que seria verificado o local e posteriormente avaliada a liberação da retroescavadeira.</p> <p>Prefeitura: Sr. Rodrigo expõem que seria necessário o rolo.</p> <p>Samarco: Sr. Rafael informou que seria avaliado.</p> <p>Sr. Gustavo para encerrar a reunião informa que a data de início das obras da academia ao ar livre da Tapera, Jorge e Santana estão para vencer em início de junho, mas o processo de contratação da empresa ainda está em andamento.</p> <p>Prefeitura: Sr. José Maurício indagou sobre as Unidades de saúde das Comunidades do Matadouro, Jorge, Tapera e Santana do Deserto.</p> <p>Samarco: Sra. Ana respondeu que as sondagens estão na fase de finalização, para que assim tenha o início das obras.</p>
Relator(a): Estela Alice de Souza Luz	

Maria Jacinara

Domell

De: Maria Jucimaria Ferreira Silva <maria.jucimaria@samprojetos.com>
Enviado em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 08:31
Para: assessoria.gabinete@riodoce.mg.gov.br; Jaqueline Pysklevitz
Cc: andrea@riodoce.mg.gov.br; assessoria.governo@riodoce.mg.gov.br;
assessoriajuridica@riodoce.mg.gov.br
Assunto: RES: Ata assinada referente ao mês de maio

Prezados, bom dia!

Recebido.

Atenciosamente,

Maria Jucimaria F. Silva

Relações Socioinstitucionais

De: assessoria.gabinete@riodoce.mg.gov.br <assessoria.gabinete@riodoce.mg.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 14 de julho de 2023 12:59
Para: Maria Jucimaria Ferreira Silva <maria.jucimaria@samprojetos.com>; Jaqueline Pysklevitz
<jaqueline.pysklevitz@samarco.com>; wilson.thibes@samarco.com
Cc: andrea@riodoce.mg.gov.br; assessoria.governo@riodoce.mg.gov.br; assessoriajuridica@riodoce.mg.gov.br
Assunto: Ata assinada referente ao mês de maio

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo a Ata referente ao mês de maio com assinatura dos presentes.
Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,
Estela Alice de Souza Luz
Fone: (31) 3883-5235/Ramal 0518



MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO - Esta mensagem contém informação para uso exclusivo do nome endereçado acima. Ela pode ser de USO INTERNO, RESTRITO ou CONFIDENCIAL. Se você recebeu esta mensagem por engano, comunicamos que a disseminação, distribuição, cópia, revisão ou outro uso desta mensagem, incluindo anexos, é proibida. Favor avisar-nos retornando este e-mail e destruindo esta mensagem, incluindo anexos.

NOTICE - This message is intended only for the use of the addressee(s) named herein. It may be INTERNAL USE, RESTRICTED or CONFIDENTIAL. Unauthorized review, dissemination, distribution, copying or other use of this message, including all attachments, is prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this message and all copies, including attachments.