


















MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA		Data: 27/04/2023
		Hora: 09h
Tema: Condicionantes do Processo Administrativo nº 1.496/2020		
Local: Sala de Reuniões Prefeitura		
PARTICIPANTES	Assinatura	
Prefeitura		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Andrea Gomes de Lacerda		
Bruna da Silva Lopes		
Elaine Anastácio		
Samarco		
Wilson Thibes Pisani Júnior		
Ana Cristina		
Rodrigo de Oliveira		
Everton de Passos		
Marcelo Mol Pereira		
Gustavo Augusto de Almeida		
Castro		
Daniel Cursi		
Geraldo Baltin		
Aline Gonçalves Braga		
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às nove horas, de forma presencial, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da empresa Samarco Mineração S. A. para alinhamento quanto as condicionantes dispostas no Processo Administrativo SLA nº 1.496/2020 – LOC Fazenda Floresta. Inicialmente, o Sr. Mauro Pereira Martins, Prefeito Municipal, agradeceu a presença de todos, passando-se a análise dos seguintes pontos:		
Cond. 11.1 Recuperação do Córrego das Lajes	Samarco: Informou que está em execução a recuperação da parte rural do Córrego das Lages. Quanto a parte urbana, acentuou que estão sendo analisados os projetos de muro de gabião encaminhados	



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>pelo Município, verificando quanto a metodologia mais adequada, encontrando-se atualmente em realização de estudo hidrológico.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro informou que a execução deve encontrar respaldo na melhor técnica, podendo ser apresentado ao Município e avaliado pelo setor competente.</p> <p>Samarco: Ciente.</p>
<p>Cond. 55.24 Ponte entre Santana do Deserto para Comunidade do Funil</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Rodrigo evidenciou que, apesar de constar o cumprimento quanto ao atendimento da condicionante, a execução das obras se deu em caráter paliativo em situação de emergência, necessitando de avaliação quanto solução definitiva.</p> <p>Samarco: A metodologia adotada inicialmente foi concluída pela Samarco, porém em comum acordo entre as partes, verificou-se a necessidade de nova intervenção de modo que a obra atenda ao objetivo de maneira mais eficiente. Nesse sentido a Samarco está desenvolvendo uma nova alternativa de modo que ela possa ser oficializada pela PMRD como entregue.</p>
<p>Cond. 65 Centro de Fisioterapia</p>	<p>Samarco: Explanou que a estrutura de concreto encontra-se quase finalizada, a estrutura metálica está em produção e parte da alvenaria do segundo piso já foi iniciada. Ponderou, ainda, quanto ao avanço da obra em 35%.</p>
<p>Cond. 67.1 Passeião</p>	<p>Samarco: A Sra. Ana explanou sobre o status da execução da obra do passeio.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Bruna indagou quanto a possibilidade de divisão da equipe visando a celeridade da obras em diversos pontos.</p> <p>Samarco: A Sra. Ana respondeu que quanto a área gourmet já encontra-se finalizada a parte elétrica e hidráulica, aguardando as bancadas para implantação.</p>

Samuel C



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>Quanto ao deck já encontra-se com a parte estrutural finalizada. Por fim, evidenciou que a pavimentação encontra-se em andamento. Evidenciou que a obra encontra-se com percentual de 37% alcançado.</p> <p>Prefeitura: Indagou quanto aos tapumes retirados, tendo em vista que não representa melhoria de visibilidade dos comércios, sendo um pleito já discutido em outra oportunidade e demonstrou preocupação quanto a segurança dos transeuntes.</p> <p>Samarco: Informou que o tópico foi discutido pela área de segurança no dia anterior, razão pela qual procederão a implantação de uma tela de proteção na área.</p> <p>Prefeitura: A Sra. Bruna solicitou o encaminhamento dos projetos executivos, tendo a Samarco Mineração S. A. acentuado que procederá ao envio.</p>
<p>Cond. 55.9 Finalização do Campo de Santana</p>	<p>Samarco: Informou que está em andamento as atividades referentes ao equipamento, destacando sobre a resolutividade da questão fundiária diretamente com o proprietário, conforme contato telefônico já realizado com representantes do Poder Público.</p> <p>Prefeitura: Evidenciou quanto a revogação do decreto expropriatório, ante a resolução pela empresa. Solicitou que nas próximas situações, seja informado ao Município todas as tratativas e questões com proprietário.</p>
<p>Cond. 12.4.2 Pavimentação da Estrada de Santana até Fazenda Floresta</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Mauro enfatizou que a pavimentação seja iniciada da Igreja para a estrada, devido a Festa de Nossa Sant'Ana em julho.</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo informou que será atendido nos moldes solicitados.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Rodrigo questionou sobre a rede de água e esgoto.</p>



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>Samarco: O Sr. Marcelo explanou que a execução será realizada concomitante com a pavimentação.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Rodrigo explicitou sobre a rede de água já existente que necessitará ser observada no decorrer da obra.</p> <p>Samarco: Solicitou o acompanhamento da prefeitura para sinalizar a localização da rede supramencionada.</p>
<p>Cond. 55.25.2 Recuperação da Ponte Santo Antonio</p>	<p>Samarco: O Sr. Gustavo explanou que já está mobilizando a empresa.</p>
<p>Cond. 55.7 Construção Laboratório de Engenharia</p>	<p>Samarco: Solicitou resposta da prefeitura quanto ao levantamento de diagnóstico protocolado.</p> <p>Prefeitura: Explanou que está sendo realizada a reforma do espaço onde encontra-se previsto a implantação, conforme informado no Ofício n. 263/2021/PMRD.</p>
<p>Cond. 12.5 Aterro de Construção Civil</p>	<p>Samarco: Solicitou resposta da prefeitura quanto ao levantamento de diagnóstico protocolado.</p> <p>Prefeitura: Está aguardando providências da empresa Samarco Mineração S. A. quanto a retirada de material do espaço que será realizado o cercamento para o RCC.</p> <p>Samarco: A empresa Samarco Mineração S.A. disponibilizará um trator de esteira para espalhamento do material do espaço que será realizado o cercamento para o RCC, previsto para o dia 16/05/23, momento em que a PMRD deverá responder quanto ao levantamento de diagnóstico protocolado.</p> <p>Já restou encaminhado o retorno quanto ao diagnóstico protocolado (Ofício n. 208.2023.PMRD).</p>
<p>Cond. 61 Plano Diretor</p>	<p>Prefeitura: Evidenciou que a ordem de serviço de execução foi realizada e destacou quanto a contratação de empresa de consultoria para acompanhar a execução</p>

Daniel C



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>do Plano Diretor. Demonstrou que será realizado um alinhamento no que versa a apresentação do Plano de Execução na data de amanhã (28/04).</p> <p>Samarco: Informou que na próxima reunião seria adequado o tópico a apresentação.</p>
<p>Alinhamentos Finais</p>	<p>Prefeitura: O Sr. Rodrigo explanou que a Engenharia da Prefeitura irá acompanhar a obra de calçamento da Comunidade de Santana do Deserto.</p> <p>Samarco: Ciente.</p> <p>Samarco: Solicitou apoio do eletricitista da prefeitura para execução de desligamento elétrico do poço artesiano da comunidade do Jorge para realização de teste de vazão.</p> <p>Prefeitura: Ciente. O Sr. Mauro questionou quanto a previsão de início das obras listadas como prioridade, enfatizando quanto a implantação do CRAS e a pavimentação prevista na comunidade de São José de Entre Montes (Tapera).</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo explanou que está sendo mobilizada a empresa para Santana, e posteriormente será feita a mobilização para Tapera-Funil, sendo as obras executadas de forma concomitante.</p> <p>Prefeitura: O Sr. Mauro questionou sobre o Caminhão Limpa Fossa.</p> <p>Samarco: O Sr. Marcelo informou que estará em tratativa dessa questão amanhã (28/04) em Belo Horizonte.</p> <p>Prefeitura: Indagou quanto a questão de prorrogação do contrato da Coleta Seletiva.</p> <p>Samarco: Informou que a questão vem sendo encaminhada internamente.</p>



MUNICÍPIO DE RIO DOCE

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Prefeitura: Aguarda retorno e solicita nas próximas reuniões informação da previsão de início das próximas obras.
Encaminhamentos:	<ul style="list-style-type: none">- Próxima Reunião 25 de maio de 2023 – 9 horas;- Samarco enviar Projeto Executivo do Passeião, Portal e Gruta;- Samarco informar as datas de mobilizações dos Calçamentos;
Relator(a): Helimara Trindade	