



MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATA		Data: 28/09/2023
		Hora: 09h00
Tema: Condicionantes do Processo Administrativo nº 1.496/2020		
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura		
PARTICIPANTES	Assinatura	
Prefeitura		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Andrea Gomes de Lacerda		
Bruno Henrique Dias Pereira		
Samarco		
Aline Gonçalves		
Ana Cristina		
Aparecida Ferreira		
Everton Passos		
Maria Jucimaria		
Thiago Moreira		
<p>Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se os representantes do Município de Rio Doce e da empresa Samarco Mineração S. A. para o acompanhamento mensal quanto as condicionantes dispostas no Processo Administrativo SLA nº 1.496/2020 – LOC Fazenda Floresta. Inicialmente, o Sr. Mauro Pereira Martins, Prefeito Municipal, agradeceu a presença de todos, passando-se para discussão dos seguintes pontos.</p>		
Condicionante 12.2.2 – Implantação da ETA	<p>Samarco: Sra. Ana Cristina iniciou a reunião informando que em relação a ETA as partes das tubulações estão em avanços conforme avança a pavimentação e para a execução da mesma estão em fase de contratação.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro indagou que a solicitação feita pela Prefeitura de antecipação da execução da ETA se dá pelo fato que a comunidade em determinados épocas precisa ser abastecida por caminhão pipa e o qual tinha apoio da fundação.</p> <p>Samarco: Sra. Ana reforçou que já se encontra em fase de contratação para dar prosseguimento na segunda fase da ETA.</p>	

Condicionante 67.1
Implantação do projeto do
passeião, portal e gruta na sede.

Samarco: Sra. Ana Cristina relatou que o passeio já se encontra concluído e que estão realizando um check list pra analisar as mudanças que deverão ser ocorridas e irá informar a Prefeitura.

Prefeitura: Sr. Bruno indagou que ia questionar sobre o calçamento, pois as pessoas estão procurando o setor pra questionar sobre o mesmo. Sr. Mauro reforçou sobre o recalque que possui na pavimentação. Sr. Bruno perguntou sobre a iluminação, se seria somente aquela que estava no local.

Samarco: Sra. Ana Cristina respondeu que o planejamento seria uma iluminação mais branda, rústica. Mas se tivesse muito escuro seria possível fazer um estudo para modificar as mesmas ou então implantar novas.

Prefeitura: Sr. Mauro informou que conversou com o Sr. Rodrigo sobre as iluminações e a sugestão dos mesmos seria implantar algumas luzes na cobertura existente, intercalados luzes frias e quentes.

Samarco: Sra. Ana Cristina inteirou que irá verificar a possibilidade de fazer essa intercalação deixando explícito não ver nenhum problema. Em relação a gruta, Sra. Ana Cristina esclareceu que falta a segunda pista elevada e os meios fios, ambos solicitados pela Prefeitura, mas devido a obra de terraplanagem que está em andamento no local não será possível realizá-los agora. Ainda no momento a Sra. Ana Cristina solicitou ao Sr. Mauro que a Prefeitura entrasse em contato com a Sra. Ana Wenceslau para que a mesma faça a realização do fechamento do buraco que se encontra no muro.

Prefeitura: Sr. Mauro expôs que irá tomar as devidas providências em relação ao fato. Sr. Rodrigo indagou que a Sra. Ana Wenceslau em outro momento informou que alguém combinou com a mesma que a empresa realizaria o fechamento e os devidos acabamentos no local e no telhado.

Samarco: Sra. Ana Cristina reforçou que a Samarco não realiza obras privadas.



MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS



<p>Condicionante 65 Centro de Fisioterapia</p>	<p>Samarco: Sra. Ana Cristina expôs que a obra da fisioterapia já se encontra em fase de acabamento e essa semana foi realizada a instalação dos pórticos. E no momento perguntou para o Sr. Mauro se haveria algum problema em pintar o teto da garagem da mesma de preto.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro indagou que não ver nenhum problema, já que se trata da garagem.</p>
<p>Condicionante 12.4.2 Pavimentação da estrada de acesso à comunidade de Santana do Deserto (limite na Fazenda Floresta).</p>	<p>Samarco: Sra. Ana Cristina relatou sobre a pavimentação de Santana deixando explícito que a obra se encontra com 80,4% concluída.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro relatou que o Sr. Rodrigo teve em visita “in loco” na segunda-feira com o Sr. Marcelo, onde foi possível verificar que o único problema está sendo a Ponte da Amizade, a qual se encontra em situação de risco, no momento ressaltou que se a Samarco não tiver nenhuma previsão de mexer com a mesma pedirá para a Defesa Civil interditá-la.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina ficou de verificar com o Sr. Marcelo e dar um retorno.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro advertiu que as descidas d’água devem ser realizadas até o fim dos terrenos, pois a comunidade possui muitos terrenos arenosos, em relação a pavimentação deixou claro que é necessário que o mesmo segue até as novas casas e ainda que seja realizado.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina ressaltou que será realizado conforme já combinado, que não precisava se preocupar. No momento a Sra. Aparecida disse que irá realizar uma roda de conversa com a equipe repassando todas as informações para os mesmos, na oportunidade ressaltou que as coisas que foram acordadas com o Sr. Marcelo na visita já foram solucionadas.</p>
<p>Condicionante 55.25.2</p>	<p>Samarco: Sra. Ana Cristina informou que a ponte se encontra concluída e que foi encaminhado o termo de recebimento.</p>



MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>Prefeitura: Sr. Mauro informou que o termo já foi assinado e encaminhado.</p>
<p>Condicionante 55.9 Finalização das obras do Campo de Futebol de Santana</p>	<p>Samarco: Sra. Ana Cristina informou que a etapa de terraplanagem e drenagem já se encontram concluídas e para a realização da parte civil a empresa encontra-se em fase de mobilização.</p>
<p>55.29 Implantação de torre de celular na comunidade de Matadouro</p>	<p>Samarco: Sra. Ana informou que a implantação da torre de celular do Matadouro já foi iniciada.</p>
<p>Disposições Gerais</p>	<p>Prefeitura: Sr. Mauro autorizou a Samarco em estender o prazo de início das obras do campo do matadouro e posto de saúde por questões burocráticas em relação aos terrenos.</p> <p>Samarco: Sra. Aparecida indagou que encaminhará os documentos legais para oficializar.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro perguntou para Sra. Aparecida sobre as obras que a Prefeitura solicitou como prioridade.</p> <p>Samarco: Sra. Aparecida respondeu que houve uma grande evolução nos projetos e aguarda somente a aprovação da diretoria para os devidos encaminhamentos para a Prefeitura e o mais tarda na próxima semana encaminha as propostas para as devidas aprovações.</p> <p>Prefeitura: Sr. Mauro informou que as comunidades não param de cobrar uma resposta, na oportunidade ressaltou sobre o Ofício encaminhado o qual pedia apoio para realização de paliativos nas comunidades, já que as obras das estradas não poderão ser iniciadas agora por conta do período chuvoso que se aproxima.</p> <p>Samarco: Sra. Aparecida informou que irá responder o ofício exaltando como poderá ajudar nesse caso, ainda explanou que já se encontra previsto a inicialização da revitalização da estrada que dá acesso a Comunidade de Santana, mas só será possível quando finalizar as frentes de serviços já iniciadas. Na oportunidade Sra.</p>



MUNICÍPIO DE RIO DOCE
ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>Ana Cristina perguntou o Sr. Rodrigo onde será plantado a grama e sobre o novo local que será instalado o pórtico.</p> <p>Prefeitura: Sr. Rodrigo enfatizou que iria consultar a Sra. Karina Lopes sobre o local adequado para a plantação das gramas e em relação ao pórtico seria viável a Sra. Karina ir “in loco” para averiguar.</p> <p>Samarco: Sra. Ana Cristina solicitou que a Sra. Jucimaria entrasse em contato com a Sra. Karina para alinhar uma visita ainda hoje.</p>
Relator (a): Elaine Cristina Anastácio	

Jucimaria ficimaru