



**MUNICÍPIO DE RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATA		Data: 31/08/2023
		Hora: 09h00
<b>Tema: Condicionantes do Processo Administrativo nº 1.496/2020</b>		
<b>Local: Sala de Reuniões da Prefeitura</b>		
PARTICIPANTES	Assinatura	
<b>Prefeitura</b>		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Karina Lopes Moreira		
José Maurício Pereira da Silva		
Bruno Henrique Dias Pereira		
<b>Samarco</b>		
Aline Gonçalves		
Ana Cristina		
Aparecida Ferreira		
Everton Passos		
Gustavo Castro		
Marcelo Mol		
Maria Jucimaria		
Thiago Moreira		
<p>Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se os representantes do Município de Rio Doce e da empresa Samarco Mineração S. A. para o acompanhamento mensal quanto as condicionantes dispostas no Processo Administrativo SLA nº 1.496/2020 – LOC Fazenda Floresta. Inicialmente, o Sr. Mauro Pereira Martins, Prefeito Municipal, agradeceu a presença de todos, passando-se para discussão dos seguintes pontos.</p>		
<b>Condicionante 12.2.2 – Implantação da ETA</b>	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Gustavo Castro discorreu que encontra-se em execução a rede adutora, destacando o avanço de 2,3% do total, inclusive acentuando que está sendo executado em conjunto com a pavimentação. Expôs sobre as etapas que estão sendo realizadas para fazimento da obra. O Sr. Marcelo Mol pontuou que a previsão de término do lançamento é esta semana até o ponto localizado próximo a bica.</p>	



**MUNICÍPIO DE RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p><b>Prefeitura:</b> O Sr. Rodrigo Ribeiro explanou quanto a importância de descer a adutora dentro da rede existente, haja vista os perigos do talude.</p> <p><b>Samarco:</b> O Sr. Marcelo pontuou que a questão será reavaliada.</p> <p><b>Prefeitura:</b> A Sra. Bruna Lopes destacou sobre a existência de parecer técnico no que versa a contemplação das novas residências. O Sr. Rodrigo explicou que a rede está contemplando até o final do calçamento, todavia, existem ligações precárias para atendimento. Restou como encaminhamento a análise da solução.</p>
<p>Condicionante 67.1</p>	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Gustavo destacou a evolução de 83% da obra, pontuou que na data de ontem foi iniciada a implantação da cobertura. O Sr. Marcelo pontuou que o compromisso é que na próxima semana já será entregue a obra.</p> <p><b>Prefeitura:</b> O Sr. Rodrigo destacou sobre a importância de adiantar os trabalhos, haja vista a previsão do evento. Restou como encaminhamento, a execução das atividades. A Sra. Bruna destacou quanto a preocupação da Prefeitura no que tange a manutenção futura. Debatidas sobre questões relativas ao paisagismo, restou acertado que será dialogado com os atores responsáveis para definição. O Sr. Mauro solicitou retorno quanto a cerca verde, tendo o Marcelo informado que já encontra-se na análise da Diretoria. Quanto ao tema do portal, o Sr. Mauro explanou sobre o posicionamento da CEMIG quanto ao tema, retornando que não faz, trabalhando somente com o desligamento.</p> <p><b>Samarco:</b> A Sra. Ana verificará quanto a solução do tema. O Sr. Marcelo propôs quanto a substituição da mureta e a alteração por <i>guard rail</i> com paisagismo. Aproveitando o espaço, explanou quanto a necessidade de implantação na comunidade de São José de Entremontes (Tapera).</p> <p><b>Prefeitura:</b> No que versa ao Passeião, a Sra. Karina Moreira destacou que a empresa havia entrado em contato quanto a impossibilidade de aquisição dos postes, solicitando que seja</p>

Mauro Lucimario

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE RIO DOCE  
ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p>verificado in loco quanto a questão. O Sr. Rodrigo indagou quanto a questão relativa ao abatimento existente no pavimento.</p> <p><b>Samarco:</b> O Sr. Marcelo sinalizou que será executado em conformidade.</p>
<b>Condicionante 65.7</b>	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Gustavo manifestou sobre o avanço de 70,6% da obra, encontrando-se em fase de acabamento interno e externo. O Sr. Marcelo pontuou que a previsão de término será em dezembro.</p>
<b>Condicionante 12.4.2</b>	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Gustavo apresentou que a evolução encontra-se em 59,5%, discorrendo que está em fase de revestimento.</p> <p><b>Prefeitura:</b> A Sra. Bruna indagou o motivo do início do calçamento ter iniciado na Fazenda Floresta.</p> <p><b>Samarco:</b> O Sr. Marcelo Mol destacou que ocorreu em decorrência da rede de água.</p> <p><b>Prefeitura:</b> O Sr. Rodrigo expôs sobre a existência de impasse com proprietário no que tange a preocupação de descida do terreno, solicitando uma proteção.</p> <p><b>Samarco:</b> A Samarco ficou de avaliar. A entrega encontra-se prevista para 31/10/2023.</p>
<b>Condicionante 55.25.2</b>	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Gustavo expôs que já encontra-se finalizado, tendo a Sra. Jucimaria destacado que será encaminhado o Termo de Recebimento.</p>
<b>Condicionante 55.9</b>	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Gustavo informou que encontra-se em 34%. Pontuou que encontra-se em execução a segunda etapa, já tendo a empresa contratada iniciado a mobilização.</p>
<b>Disposições Gerais</b>	<p><b>Prefeitura:</b> O Sr. Mauro manifestou quanto a preocupação de início das obras já existentes, solicitando agendamento de reunião para discussão. Expôs todos os compromissos executados com a comunidade, bem como a necessidade de execução. O Sr. Mauro externou ainda quanto a preocupação existente quanto a ponte de amizade.</p>



**MUNICÍPIO DE RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS



	<p><b>Samarco:</b> O Sr. Marcelo informou quanto a existência de licitação que contemple projeto e execução. Nesse ponto, ficou acertado quanto a solução paliativa antes do período chuvoso.</p> <p><b>Prefeitura:</b> A Sra. Bruna destacou quanto a resposta referente ao ofício o qual solicita apoio nas estradas, ante a proximidade do período chuvoso e o planejamento. A Sra. Bruna pontuou sobre o retorno quanto ao tema no que tange ao teste de pavimentação de vias. O Sr. Bruno explanou que não fora realizado o teste nos moldes que encontravam-se previstos.</p> <p><b>Samarco:</b> O Sr. Marcelo Mol destacou que será verificado posteriormente quanto a sedimentação.</p>
<p><b>Relator (a): Bruna da Silva Lopes</b></p>	

[thiago.morcira@samarco.com](mailto:thiago.morcira@samarco.com)  
[aparecida.dias@samarco.com](mailto:aparecida.dias@samarco.com)

  
Mário Fucismonio.





  
  






