












ATA		Data: 28/03/2023
		Hora: 09h
<b>Tema: Alinhamentos Passeiao</b>		
<b>Local: Secretaria de Governo</b>		
PARTICIPANTES	Asinatura	
<b>Prefeitura</b>		
Mauro Pereira Martins		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
Andrea Gomes de Lacerda		
Bruna da Silva Lopes		
<b>Representantes do Comércio</b>		
Adriana de Araújo Lopes		
Rita de Cassia Real		
Rodrigo Paiva Ribeiro		
<b>Samarco</b>		
Marcelo Mol Pereira		
Wilson Thibes Pisani Júnior		
Aline Gonçalves Braga		
<p>Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas, de forma presencial, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce, da empresa Samarco Mineração e representantes dos comércios locais localizado à Rua Coronel Emílio Martins, nº 31. O Sr. Mauro Pereira Martins explanou que o objetivo da reunião versa sobre o esclarecimento de questões relacionadas ao cronograma de obras do Passeião, tendo em vista que os comerciantes do referido manifestaram seus prejuízos em decorrência do fechamento quase que total do espaço. O Sr. Marcelo Mol explicou a preocupação existente quanto a segurança dos transeuntes no decorrer das obras. O Sr. Mauro pontuou sobre a possibilidade de priorização quanto ao referido espaço, haja vista os prejuízos já explanados. O Sr. Marcelo Mol discorreu que o prazo de fevereiro/2024 apresentados no referido ofício versam ao conjunto das 04 (quatro) obras. O Sr. Rodrigo Ribeiro destacou que ainda não fora realizada qualquer obra em frente os comércios localizados na referida área. O Sr. Marcelo irá verificar sobre a possibilidade quanto a retirada dos tapumes em frente ao referido espaço. A Sra. Rita explanou os diversos prejuízos que vem ocorrendo ao comércio, tendo em vista que era varejista de bebidas e</p>		



gêneros alimentícios. O Sr. Rodrigo destacou que no dia do fechamento restou informado que a obra seria finalizada em 06 (seis) meses, todavia, o mesmo não vem sendo constatado. O Sr. Marcelo explicou que o cronograma é estratificado, sendo que a resposta ocorre a partir das informações do planejamento. Os comerciantes solicitaram, ainda, uma avaliação quanto a viabilidade de custeio dos aluguéis, tendo a Samarco se comprometido a um retorno no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhamento: 1. O Sr. Marcelo verificará com o planejamento; 2. Verificação quanto as alterações a serem possibilitadas no espaço no que versa a retirada dos tapumes; 3. Verificação quanto a viabilidade do custeio dos aluguéis. Após os agradecimentos, a reunião foi encerrada.

Relator(a): 



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'e', a signature that appears to be 'Rodrigo', and other illegible marks.