

ATA		Data: 27/11/2019
		Hora: 13h
Local: Prefeitura Municipal de Rio Doce		
Pauta: Andamento das ações do TAC SEMAD – Projetos Rio Doce		
Introdução: Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove às 13:00h, na sala de reuniões da Prefeitura, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova, conforme lista de presença em anexo, para tratar do acompanhamento das ações do TAC SEMAD, descritas abaixo.		
4 – TAC SEMAD – Coleta Seletiva	<p>Prefeitura – Informações referente ao status de contratação e o projeto executivo, que foi aprovado, pela Secretaria Municipal de Educação, mas que não foi protocolado na PMRD.</p> <p>Renova – A contratação continua com a equipe de suprimentos. Fundação Renova informou que irá protocolar o projeto com ART até dia 29/11.</p>	
6 - TAC SEMAD – Automação do sistema de bombeamento de água	<p>Prefeitura – Devolutiva sobre os ajustes recomendados pela PMRD.</p> <p>Renova – Aguardando contratação da empresa, está em análise das propostas com a equipe de suprimentos. Na próxima reunião informar a posição da contratação.</p>	
8 – TAC SEMAD – Recuperação das Vias Públicas	<p>Prefeitura – Conforme acordado na reunião anterior, solicitamos uma devolutiva em relação as alterações do projeto original da drenagem. Falta ART do projeto executivo da ponte.</p> <p>Renova – Fundação Renova informou que ainda não finalizaram a análise das alterações do projeto de drenagem. Fundação Renova informou que irá encaminhar até a data de 06/12 informações sobre as alterações e também a ART do projeto da ponte.</p>	
9 – TAC SEMAD – ETE de Santana do Deserto	<p>Prefeitura – Informamos que houve alteração da área de construção da ETE e como os dois proprietários não deixaram acessar seus imóveis que se encontram na área, a solução que a PMRD encontrou será desapropriar as áreas.</p>	

	<p>Renova – Fundação Renova irá dar apoio técnico a PMRD dar início ao licenciamento, que anteriormente era de responsabilidade da FR. Acordado a FR enviar documentação a PMRD até dia 06/12.</p>
<p>14 – TAC SEMAD – Estrada Vicinal Rio Doce - Comunidade de Santana do Deserto</p>	<p>Prefeitura – Informações sobre o projeto executivo, de acordo com o cronograma apresentado, a partir da data de hoje começaria a contar o prazo para a prefeitura analisar o projeto, no entanto, não recebemos o projeto da Fundação Renova.</p> <p>Renova – Fundação Renova informou que irá encaminhar o projeto até dia 04/12.</p>
<p>Córrego dos Borges</p>	<p>Prefeitura – Informações sobre as intervenções que irá realizar na região - a construção de uma ponte ou se irão realizar a limpeza e aumentar a vazão do córrego através de manilha/bueiro.</p> <p>Renova – Fundação Renova informou que se trata de obras de construção de uma ponte, nos mesmos moldes da ponte da sede do município.</p>
<p>Próxima reunião agendada para o data de 12/12/2019 às 13 horas.</p>	
<p>Após lida a ata foi aprovada pelos presentes, conforme lista de presença, em anexo.</p>	
<p>Relatora: Juliana Aparecida dos Santos</p>	<p>Assinatura:</p>

Assinaturas:

Sandro R. Ribeiro *Sandro*
 PAULO F. HAISI *Paulo*
 Andressa Campos de *Andressa*
 Sérgio da *Sérgio*
[Signature]

